



DETALLE_PRI DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYE DETALLE_PROYE AVANCE_FINANC AVANCE_FINANC AVANCE_FINANC AVANCE_FINANC AVANCE_FINANC AVANCE_FINANC AVANCE_FINANC							AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
GEOREFERENC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINC	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	SERVACIONES_REVISION					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , CARRETERAS KILOMETRO 88 TRAMO ATALATLAHUCANTLAYACAN CARRETERA MORELOS EL VIJIA EMILIANO ZAPATA REFERENCIA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL FUERTE CARRETERA MIGUEL HIDALG, lon:-98.92658146, lat:18.99027014}}	01-06-2023	14-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2257854/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	ERROR AL MOMENTO DE CAPTUR	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA MARGARITA, CALLE ASUNCION CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA COLONIA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE TOTOTAPAN, lon:-98.92164329, lat:18.97786588}}	07-08-2023	05-10-2023	302708.98	302708.98	148118.1	148118.1	148118.1	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN , monto:302708.98, importe_modificado:302708.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	{2262570/proyecto_INICIO, 2262570/proyecto_PROCESO, 2262570/proyecto_INICIO, 2262570/proyecto_PROCESO, 2262570/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO SAN MARCOS, 62832 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLE SAN MARCOS, CALLE TEJEROS CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO SAN MARCOS MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS., lon:-98.91557488, lat:18.9855071}}	07-08-2023	05-10-2023	1302388.35	1302388.35	952721.29	952721.29	952721.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/15/2023, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1302388.35, importe_modificado:1302388.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}	{2262628/proyecto_INICIO, 2262628/proyecto_PROCESO, 2262628/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO NEPOPALCO, 62835 NEPOPALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA LOCALIDAD DE NEPOPALCO TOTOLAPAN MORELOS., lon:-98.938944, lat:19.005556}}	03-08-2023	03-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2262651/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	ERROR AL MOMENTO DE CAPT	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO NEPOPALCO, 62835 NEPOPALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NEPOPALCO A UNA CUADRA DEL CENTRO DE NEPOPALCO TOTOLAPAN MOR., lon:-98.94203, lat:18.999802}}	07-06-2023	21-07-2023	1910716.26	1910716.26	1910716.26	1910716.26	1910716.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/08/2023, contratista:MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1910716.26, importe_modificado:1910716.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.54}}	{2257941/proyecto_INICIO, 2257941/proyecto_FIN, 2257941/proyecto_PROCESO, 2257941/proyecto_INICIO, 2257941/proyecto_PROCESO, 2257941/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CALLE CALLE COBAEM 08 TEPETLXPITA, 62834 (ENTRADA A LA ESCA), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA KILOMETRO 88 ATLATLAHUCANTLAYACAPAN Y , CALLE COBAEM 08 LOCALIDAD TEPETLXPITA TOTOLAPAN MOR. A 180METROS DE LA ESCUELA SECUN, lon:-98.91439657, lat:18.9775517}}	28-04-2023	28-06-2023	255202.49	255202.49	255202.49	255202.49	255202.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/007/02/2023, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:255202.49, importe_modificado:255202.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.3}}	{2229415/proyecto_INICIO, 2229415/proyecto_PROCESO, 2229415/proyecto_INICIO, 2229415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION DE 1910 COLONIA CENTRO, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAAMA Y CALLE OBREGON, CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE PLAZA DE LA CONSTITUCION DE 1910 COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TOT, lon:-98.919972, lat:18.987139}}	05-06-2023	05-07-2023	451409.17	451409.17	451409.17	451409.17	451409.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/04/2023, contratista:PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:451409.17, importe_modificado:451409.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.89}}	{2257203/proyecto_INICIO, 2257203/proyecto_PROCESO, 2257203/proyecto_INICIO, 2257203/proyecto_FIN, 2257203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO REAL TEPETLXPITA, 62834 TEPETLXPITA, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CONTINUACION LAS FLORES Y CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO REAL LOCALIDAD TEPETLXPITA MUNICIPIO TOTOLAPAN MOR., lon:-98.92590165, lat:18.97751548}}	08-06-2023	08-08-2023	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/007/10/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:636205.05, importe_modificado:636205.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}	{2257954/proyecto_FIN, 2257954/proyecto_PROCESO, 2257954/proyecto_FIN, 2257954/proyecto_INICIO, 2257954/proyecto_FIN, 2257954/proyecto_PROCESO, 2257954/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALARCON NORTE BARRIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELEN, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE ALARCON NORTE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELEN DEL BARRIO LA , lon:-98.921378, lat:18.988554}}	29-05-2023	22-08-2023	1302388.35	1302388.35	1302388.35	1302388.35	1302388.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/06/2023, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1302388.35, importe_modificado:1302388.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.6}}	{2257828/proyecto_INICIO, 2257828/proyecto_PROCESO, 2257828/proyecto_FIN, 2257828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA CAÑADA PUEBLO LA CAÑADA SAN SEBASTIÁN, 62835 LA CAÑADA (SAN SEBASTIÁN), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES CAM, lon:-98.967833, lat:18.989528}}	03-07-2023	04-09-2023	887761.45	887761.45	887761.45	887761.45	887761.45	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN , monto:887761.45, importe_modificado:887761.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.66}}	{2261707/proyecto_INICIO, 2261707/proyecto_FIN, 2261707/proyecto_PROCESO, 2261707/proyecto_INICIO, 2261707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PROLONGACION NEPOPALCO, 62835 NEPOPALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE HIDALGO CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NEPOPALCO MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MO, lon:-98.942667, lat:19.00125}}	04-07-2023	04-09-2023	1313768.82	1313768.82	1313768.82	1313768.82	1313768.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/13/2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1313768.82, importe_modificado:1313768.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.53}}	{2261722/proyecto_PROCESO, 2261722/proyecto_FIN, 2261722/proyecto_INICIO, 2261722/proyecto_PROCESO, 2261722/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , LAS 72 CISTERNAS SE LOCALIZAN EN TOTOLAPAN EN LOS BARRIOS SAN SEBASTIAN Y SAN AGUSTIN. 6 EN CALLE ALARCON NORTE 6 CALLE VICENTE GUERRERO 1 OCHO DE DICIEMBRE 1, lon:-98.92225, lat:18.986167}}	11-05-2023	11-10-2023	2937868.56	2937868.56	2937868.56	2937868.56	2937868.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/05/2023, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:2937868.56, importe_modificado:2937868.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}}	{2257427/proyecto_INICIO, 2257427/proyecto_PROCESO, 2257427/proyecto_INICIO, 2257427/proyecto_FIN, 2257427/proyecto_PROCESO, 2257427/proyecto_FIN, 2257427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:CALLE CALLE COBAEM 08 TEPETLXPITA, 62834 (ENTRADA A LA ESCA), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA KILOMETRO 88 ATLATLAHUCANTLAYACAPAN Y , CALLE COBAEM 08 LOCALIDAD TEPETLXPITA TOTOLAPAN MOR. A 180 METROS DE LA ESCUELA SEC, lon:-98.914415, lat:18.977886}}	28-04-2023	28-06-2023	1801459.12	1801459.12	1801459.12	1801459.12	1801459.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/007/01/2023, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1801459.12, importe_modificado:1801459.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.7}}	{2228911/proyecto_INICIO, 2228911/proyecto_FIN, 2228911/proyecto_INICIO, 2228911/proyecto_PROCESO, 2228911/proyecto_INICIO, 2228911/proyecto_PROCESO, 2228911/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN GUILLERMO COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAN GUILLERMO COLONIA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MOR., lon:-98.91998481, lat:18.97766413}}	08-06-2023	07-07-2023	333496.02	333496.02	333496.02	333496.02	333496.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/09/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:333496.02, importe_modificado:333496.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.38}}	{2257949/proyecto_INICIO, 2257949/proyecto_PROCESO, 2257949/proyecto_FIN, 2257949/proyecto_PROCESO, 2257949/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALARCON NORTE BARRIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELEN, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE ALARCON NORTE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELEN DEL BARRIO LA PU, lon:-98.92131769, lat:18.98894332}}	07-06-2023	26-06-2023	402270.25	402270.25	402270.25	402270.25	402270.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/11/2023, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:402270.25, importe_modificado:402270.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:194.3}}	{2261502/proyecto_PROCESO, 2261502/proyecto_INICIO, 2261502/proyecto_FIN, 2261502/proyecto_PROCESO, 2261502/proyecto_FIN, 2261502/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					