

| DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO      | DETALLE_PROYE<br>CTO       | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO       | DETALLE_PROYE<br>CTO    | DETALLE_PROYE<br>CTO         | DETALLE_PROYE<br>CTO      | DETALLE_PROYE<br>CTO       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| CICLO                | TRIMESTRE            | FOLIO                | CATEGORIA            | MONTO_GLOBA<br>L_APROBADO | FUENTES_FINAN<br>CIAMIENTO | NOMBRE               | ID_ENTIDAD_RE<br>SPONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_<br>RESPONSABLE | MUNICIPIO_RES<br>PONSABLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO |

|      |   |                     |                          |           |  |   |    |         |    |           |  |
|------|---|---------------------|--------------------------|-----------|--|---|----|---------|----|-----------|--|
| 2022 | 5 | MOR220402205<br>122 | Proyecto de<br>inversión | 786389.16 | {111:<br>{ciclo_recurso:2<br>022, ramo:33,<br>modalidad:l,<br>prog_pres:5,<br>tipo_recurso:FE<br>DERALES<br>(APORTACIONES<br>, SUBSIDIOS Y<br>CONVENIOS),<br>monto:786389.<br>16,<br>modificado:786<br>200 1 211 | REHABILITACIO<br>N DE MODULO<br>DE SEGURIDAD<br>PUBLICA<br>UBICADO EN EL<br>BARRIO DE SAN<br>SEBASTIAN<br>MUNICIPIO DE<br>TOTOLAPAN,<br>MORELOS | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de<br>Inversión de<br>Inmuebles |
|------|---|---------------------|--------------------------|-----------|--|---|----|---------|----|-----------|--|

| DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO  | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO  | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO | DETALLE_PROYE<br>CTO |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CLASIFICACION        | SUBCLASIFICACION     | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO      | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES              | HOMBRES              | BENEFICIARIOS        | METAS                | TIPO_GEOREFERENCIA   | GEOREFERENCIAS       | FECHA_INICIO         |

|           |                 |                        |                               |   |   |   |       |   |   |   |            |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|------------|
| Seguridad | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 27-FORTAMUNDF2022/001/01/2022 | N | 0 | 0 | 12750 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 294.73, meta_modificada: 294.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 1, direccion: CALLE GRANADAS, LOS CIRUELOS C.P. 63830 . TOTOLAPAN MOR., lon: -98.927528, lat: 18.986228}} | 01-11-2022 |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|------------|

| DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO   | AVANCES_FISICOS  | FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES            | OBSERVACIONES          |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|-----------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA_TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS  | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 23-12-2022       | 786389.16         | 786389.16         | 786389.16         | 786389.16         | 786389.16         | {meta1:<br>{tipo_obra:Obra<br>,<br>numero_contrato:ATOTO-DOP/FORTAMU NDF2022/001/01/2022,<br>contratista:HYME INGENIERIA SA DE CV,<br>convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros Cuadrados,<br>avance:294.73}} | {2205122/proyecto_PROCESO, 2205122/proyecto_INICIO, 2205122/proyecto_PROCESO, 2205122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |