

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | |
| 2024 | 3 | MOR240202390242 | Proyecto de inversión | 9241022.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9241022.84, modificado:9241022.84}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 149176 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 149176 | S | 6674 | 6507 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240302438419 | Proyecto de inversión | 369432.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369432.19, modificado:369432.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 330419 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 330419 | S | 1375 | 1298 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240302429551 | Proyecto de inversión | 211764.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211764.73, modificado:211764.73}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 290343 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 290343 | S | 13 | 8 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240202394684 | Proyecto de inversión | 103235.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103235.33, modificado:103235.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 173721 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 173721 | S | 19 | 16 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240202394425 | Proyecto de inversión | 177064.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177064.37, modificado:177064.37}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 172897 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 172897 | S | 111 | 74 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240302413879 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN BARRIOS SAN SEBASTIAN, SAN AGUSTIN Y LA PURISIMA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS - 193625 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 193625 | S | 150 | 105 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240302428997 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD VILLA NICOLAS ZAPATA, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 287836 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 287836 | S | 194 | 205 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240302429137 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA TERESA, COLONIA SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 288353 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 288353 | S | 195 | 185 | 0 | |
| 2024 | 3 | MOR240202391024 | Proyecto de inversión | 2853503.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2853503.44, modificado:2853503.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 153940 | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapan | 153940 | S | 1375 | 1298 | 0 | |

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|--|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CERRADA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y , CERRADA MIGUEL HIDALGO ENTRE BARRANCA CARRETERA AV. MIGUEL HIDALGO BARRANCA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, lon:-98.927778, lat:18.927778}} | 19-02-2024 | 19-04-2024 | 6494805.23 | 9241022.84 | 6494805.23 | 6494805.23 | 6494805.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/01/2024, contratista:PERFORACION REHABILITACION, EXCAVACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS S.A. DE C.V., monto:6494805.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390242/proyecto_INICIO, 2390242/proyecto_PROCESO, 2390242/proyecto_FIN, 2390242/proyecto_PROCESO}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.21, meta_modificada:489.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA MORELOS EL VIGIA- EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD NEPOPUALCO MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, lon:-98.93868687, lat:18.93868687}} | 11-09-2024 | 30-09-2024 | 369432.19 | 369432.19 | 369432.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/14/2024, contratista:MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:369432.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.21}} | {2438419/proyecto_PROCESO, 2438419/proyecto_FIN, 2438419/proyecto_PROCESO, 2438419/proyecto_INICIO}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR LOS REYES AMPLIACION SAN SEBASTIÁN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA COLINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AÑO NUEVO UNA CISTERNA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE DE LA COLINA Y NIÑOS HEROES, UNA C. lon:-98.92551059, lat:18.92551059}} | 12-09-2024 | 01-10-2024 | 211764.73 | 211764.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/15/2024, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:211764.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2429551/proyecto_INICIO, 2429551/proyecto_PROCESO, 2429551/proyecto_INICIO}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AÑO NUEVO AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , 1 CALENTADOR EN CALLE 8 DE DICIEMBRE 1 CALENTADOR EN CALLE CAMINO REAL Y 5 CALENTADORES EN CALLE MIRADOR LOS REYES LOCALIDAD NEPOPUALCO, lon:-98.9239806, lat:18.9239806}} | 06-06-2024 | 25-06-2024 | 103235.33 | 103235.33 | 103235.33 | 103235.33 | 103235.33 | {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145926, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO TOTOLAPAN, monto:103235.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2394684/proyecto_INICIO, 2394684/proyecto_PROCESO, 2394684/proyecto_FIN}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.67, meta_modificada:199.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIRUL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIRUL LOCALIDAD NEPOPUALCO MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, lon:-98.91645188, lat:18.91645188}} | 22-05-2024 | 10-06-2024 | 177064.37 | 177064.37 | 177064.37 | 177064.37 | 177064.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/07/2024, contratista:HECTOR LIEVANOS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:177064.37, importe_modificado:177064.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.67}} | {2394425/proyecto_INICIO, 2394425/proyecto_PROCESO, 2394425/proyecto_INICIO, 2394425/proyecto_FIN}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON BARRIO TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , 17 CISTERNAS EN BARRIO SAN SEBASTIAN 17 CISTERNAS SAN AGUSTIN Y 17 CISTERNAS LA PURISIMA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, lon:-98.91645188, lat:18.98221614}} | 09-04-2024 | 09-07-2024 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/04/2024, contratista:PROYECTOS ICARQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2413879/proyecto_INICIO, 2413879/proyecto_PROCESO, 2413879/proyecto_INICIO, 2413879/proyecto_FIN}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.43, meta_modificada:189.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO VILLA NICOLÁS ZAPATA, 62832 VILLA NICOLÁS ZAPATA, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ESCUELA TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE AQUILES SERDAN LOCALIDAD VILLA NICOLAS ZAPATA, lon:-98.91281106, lat:19.03463761}} | 29-07-2024 | 27-08-2024 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/006/10/2024, contratista:CONSTRUCTORA CRIJA&ARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.43}} | {2428997/proyecto_INICIO, 2428997/proyecto_PROCESO, 2428997/proyecto_FIN, 2428997/proyecto_PROCESO}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE SAN GUILLERMO PROGRESO NACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SANTA MARGARITA CALLE SANTA TERESA COLONIA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, lon:-98.91281106, lat:19.03463761}} | 02-08-2024 | 21-08-2024 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/11/2024, contratista:SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2429137/proyecto_INICIO, 2429137/proyecto_PROCESO, 2429137/proyecto_FIN, 2429137/proyecto_PROCESO}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.4, meta_modificada:2897.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA E.C. ATLATLAHUCAN - TLAYACAPAN - NEPOUALCO, CALLE MIGUEL HIDALGO RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD NEPOPUALCO TOTOLAPAN, lon:-98.927778, lat:18.927778}} | 08-04-2024 | 15-06-2024 | 2853503.44 | 2853503.44 | 2853503.44 | 2853503.44 | 2853503.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/05/2024, contratista:MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:2853503.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.4}} | {2391024/proyecto_INICIO, 2391024/proyecto_PROCESO, 2391024/proyecto_INICIO, 2391024/proyecto_FIN, 2391024/proyecto_PROCESO}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |