

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
2024	2	MOR240202390242	Proyecto de inversión	9241022.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9241022.84, modificado:9241022.84}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 149176	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	149176	S	6674
2024	2	MOR240202391024	Proyecto de inversión	2853503.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2853503.44, modificado:2853503.44}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 153940	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	153940	S	1375
2024	2	MOR240202394425	Proyecto de inversión	177064.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177064.37, modificado:177064.37}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 172897	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	172897	S	111
2024	2	MOR240202394684	Proyecto de inversión	103235.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103235.33, modificado:103235.33}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 173721	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	173721	S	19
2024	2	MOR240202394327	Proyecto de inversión	1043535.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043535.17, modificado:1043535.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL LLANITO, BARRIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 172399	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	172399	S	0
2024	2	MOR240202390579	Proyecto de inversión	646984.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646984.2, modificado:646984.2}}	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO, COLONIA SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 150702	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	150702	S	4380
2024	2	MOR240202390850	Proyecto de inversión	353331.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353331.73, modificado:353331.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN LA CAÑADA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 152788	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	152788	S	43

DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION	
6507	0	{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CERRADA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y , CERRADA MIGUEL HIDALGO ENTRE BARRANCA CARRETERA AV. MIGUEL HIDALGO BARRANCA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE, lon:-98.927778, lat:18.990278}}	19-02-2024	19-04-2024	4162920	9241022.84	4162920	4162920	4162920	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/01/2024, contratista:PERFORACION REHABILITACION, EXCAVACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:9241022.84, importe_modificado:9241022.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2390242/proyecto_INICIO, 2390242/proyecto_FIN, 2390242/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1298	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.4, meta_modificada:2897.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NEPOPALCO, 62835 NEPOPALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA E.C. ATLATLAHUCAN - TLAYACAPAN - NEPOPALCO, CALLE MIGUEL HIDALGO RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD NEPOPALCO TOT, lon:-98.939389, lat:18.997306}}	08-04-2024	15-06-2024	856051.04	2853503.44	856051.04	856051.04	856051.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/05/2024, contratista:MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:2853503.44, importe_modificado:2853503.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.4}}	{2391024/proyecto_PROCESO, 2391024/proyecto_INICIO, 2391024/proyecto_FIN, 2391024/proyecto_PROCESO, 2391024/proyecto_FIN, 2391024/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
74	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.67, meta_modificada:199.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NEPOPALCO, 62835 NEPOPALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIRUL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIRUL LOCALIDAD NEPOPALCO MUNICIPIO DE TOTO, lon:-98.943694, lat:18.997583}}	22-05-2024	10-06-2024	177064.37	177064.37	177064.37	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/005/07/2024, contratista:HECTOR LIEVANOS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:177064.37, importe_modificado:177064.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.67}}	{2394425/proyecto_INICIO, 2394425/proyecto_PROCESO, 2394425/proyecto_INICIO, 2394425/proyecto_FIN, 2394425/proyecto_PROCESO, 2394425/proyecto_FIN, 2394425/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
16	0	{unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AÑO NUEVO AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , 1 CALENTADOR EN CALLE 8 DE DICIEMBRE 1 CALENTADOR EN CALLE CAMINO REAL Y 5 CALENTADORES EN CALLE MIRADOR LOS REYES LOCALIDAD, lon:-98.9239806, lat:18.97855216}}	06-06-2024	25-06-2024	103235.33	103235.33	103235.33	73240.4	73240.4	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145926, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO TOTOLAPAN, monto:103235.33, importe_modificado:103235.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2394684/proyecto_INICIO, 2394684/proyecto_FIN, 2394684/proyecto_PROCESO, 2394684/proyecto_FIN, 2394684/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
6507	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANITO BARRIO SAN MARCOS, 62832 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y BRECHA AL LLANITO, CALLE LOS JAGUEYES CALLE DEL LLANITO A UN COSTADO DEL JAGUEY DEL BARRIO SAN MARCOS MUNICIPIO DE TOTOLAPA, lon:-98.91423053, lat:18.98192474}}	02-05-2024	03-06-2024	1043535.17	1043535.17	1043535.17	1043535.17	1043535.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/06/2024, contratista:HYPE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1043535.17, importe_modificado:1043535.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}}	{2394327/proyecto_INICIO, 2394327/proyecto_PROCESO, 2394327/proyecto_FIN, 2394327/proyecto_INICIO, 2394327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4146	0	{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA DE LIMA COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LA PURISIMA, CALLE DE LA CRUZ CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN EL CERRO DE LA COLONIA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE T, lon:-98.92058099, lat:18.98205476}}	15-03-2024	10-04-2024	646984.2	646984.2	646984.2	646984.2	646984.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/02/2024, contratista:HYPE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:646984.2, importe_modificado:646984.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2390579/proyecto_INICIO, 2390579/proyecto_PROCESO, 2390579/proyecto_INICIO, 2390579/proyecto_FIN, 2390579/proyecto_PROCESO, 2390579/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
37	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ LA CAÑADA SAN SEBASTIÁN, 62835 LA CAÑADA (SAN SEBASTIÁN), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , CALLE PORFIRIO DIAZ LOCALIDAD SAN SEBASTIAN LA CAÑADA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS., lon:-98.968833, lat:18.993694}}	01-03-2024	30-03-2024	353331.73	353331.73	353331.73	353331.73	353331.73	353331.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/003/03/2024, contratista:HYPE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:353331.73, importe_modificado:353331.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}	{2390850/proyecto_INICIO, 2390850/proyecto_PROCESO, 2390850/proyecto_FIN, 2390850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
MOR240202390242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	9241022.84	9241022.84
MOR240202391024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2853503.44	2853503.44
MOR240202394425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	177064.37	177064.37
MOR240202394684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	103235.33	103235.33
MOR240202394327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1043535.17	1043535.17
MOR240202390579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	646984.2	646984.2
MOR240202390850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	353331.73	353331.73